


Утверждаю:  Горохов Н.Д.

Генеральный директор ЗАО фирма «СМУР»

График планируемых работ на **2010-2011г.**
ЗАО фирма «СМУР»

Ремонт помещения 6кВ.

Наименование выполняемых работ на ТП фирма «СМУР»	Время выполнения задания	Дата выполнения задания	Начало выполнения задания	Окончание выполнения задания	Время отключения ТП	Время включения ТП
Подготовка рабочего места к выполнению ремонтных работ (установка стр. лесов в ТП)	4ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Подготовка потолка к штукатурке 16.5кв.м. и стен 40кв.м, удаление оставшейся штукатурки	4ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Просмотр изоляторов и протяжка всех креплений шинопровода 46п.м.	8ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Штукатурка потолка 16.5кв.м. и стен 10кв.м.	8ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Зачистка, протяжка и регулировка разединителей РЩ-4шт. РЛ-2шт.	8ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Грунтовка потолка 16.5кв.м. и стен 40кв.м.	4ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Покраска потолка 16.5кв.м. и стен 40кв.м.	4ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Покраска шинопровода по фазам 46п.м.	4ч.		08-10	17-00	08-05	17-05

Ремонт помещения 0.4 кВ

Подготовка рабочего места к выполнению ремонтных работ (установка стр. лесов в ТП)	4ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Подготовка потолка к штукатурке 10кв.м. и стен 30кв.м, удаление оставшейся штукатурки	4ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Просмотр изоляторов и протяжка всех креплений шинопровода 40п.м.	8ч.		08-10	17-00	08-05	17-05

Штукатурка потолка 10кв.м. и стен 10кв.м.	8ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Регулировка РПС-250- 4шт., протяжка, чистка контактов	8ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Грунтовка потолка 10кв.м. и стен 30кв.м.	4ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Покраска шино-провода по фазам 40п.м.	8ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Покраска потолка 10кв.м. и стен 30кв.м.	4ч.		08-10	17-00	08-05	17-05
Замена РПС-250 на новые - 8шт.	8ч.		08-10	17-00	08-05	17-05

Технический директор:

Ефремов Б.Н.

Коммерческий директор:

Юров В.О.

Энергетик:

Дутов В.И.